

## ○令和元年度島本町バリアフリー基本構想整備状況

資料2

短期	平成22年度を目標に整備
中長期	平成23年度以降に整備予定

- ⇒ 令和元年度の進捗箇所
- ⇒ 令和2年度進捗予定
- ⇒ 平成30年までに整備済

重点整備地区	事業方法	区分	整備時期	場所または路線名	整備内容	整備状況	バリアフリー化適合状況	
水無瀬地区	公共特定事業など	生活関連経路	短期	JR島本駅・駅前広場	一般車及び障害者乗降スペースなど	H20年3月整備済	○	
				水無瀬駅	エレベーター及びエスカレーターの設置など	H23年3月整備済	○	
			短期～中長期	バス事業	低床化バスの割合を高める	H27年4月整備済	○	
					職員へのバリアフリー教育を継続実施する	H22年12月整備済	○	
					その他	—	—	
	道路特定事業	生活関連経路	短期	A1 東大寺水無瀬鶴ヶ池幹線(島本町役場前)	視覚障害者誘導用ブロックの設置	H22年12月整備済	○	
				A2 水無瀬鶴ヶ池1号線(関西電力テニスコート横)	歩行者専用道路として舗装整備	H22年12月整備済	○	
				A3 百山3号線(島本町立体育館前)	視覚障害者誘導用ブロックの設置	H22年12月整備済	○	
				A5 桜井50号線(JR線沿い)	視覚障害者誘導用ブロックの設置	H22年12月整備済	○	
				B1 桜井51号線(JR島本駅 自由通路)	新設	H20年3月整備済	○	
				B2 桜井交通広場線(JR島本駅 駅前広場)	新設	H20年3月整備済	○	
				B3 高浜桜井幹線(JR島本駅～コープ島本前)	歩道拡幅、歩道の前面改良(段差・勾配)など	H23年3月整備済	○	
				B4 高浜桜井幹線(コープ島本前～国道171号)	歩道の段差・勾配の改良	H23年3月整備済	○	
				B4 高浜桜井幹線(コープ島本前～国道171号)	石貼舗装面の補修・改善	H23年3月整備済	○	
				B5 水無瀬山側広場線(阪急水無瀬駅 駅前広場)	石貼舗装面の補修・改善	H23年3月整備済	○	
				中長期	A4 桜井8号線(桜井村踏切付近)	歩道の新設等	未整備	×
					C 桜井7号線(鶴ヶ池～ふれあいセンター)	歩行者専用道路として舗装整備(底地の権利関係の調整必要)	未整備	×
					D 水無瀬モール	視覚障害者誘導用ブロックの設置	未整備	×

## ○令和元年度島本町バリアフリー基本構想整備状況

資料2

短期	平成22年度を目標に整備
中長期	平成23年度以降に整備予定

- ⇒令和元年度の進捗箇所
- ⇒令和2年度進捗予定
- ⇒平成30年までに整備済

重点整備地区	事業方法	区分	整備時期	場所または路線名	整備内容	整備状況	バリアフリー化適合状況
水無瀬地区	道路 特定事業	準生活 関連経路	中長期	E 広瀬桜井幹線 (島本町役場～ふれあいセンター)	歩道の拡幅、視覚障害者誘導用ブロックの設置	一部整備済	△
				F1 水無瀬山崎幹線 (京都銀行前～五差路交差点)	歩道の新設または歩道空間の確保	未整備	×
				F2 水無瀬山崎幹線 (五差路交差点～大藪浄水場付近)	歩道の拡幅	未整備	×
					舗装の改良、段差・勾配改善	H25年3月整備済	○
					視覚障害者誘導用ブロックの設置	未整備	×
				F3 広瀬38号線、広瀬34号線、 広瀬12号線 (大藪浄水場付近～水無瀬神宮)	歩道の新設または歩道空間の確保	未整備	×
				G1 高浜1号線 (島本水無瀬郵便局～水無瀬病院横)	歩道新設	R2施行予定	×
	G2 高浜2号線 (水無瀬病院前)	歩行者空間の確保	H30年12月整備済	○			
	交通安全 特定事業 など	交差点	短期	JR島本駅前交差点 (桜井一丁目交差点)	視覚障害者用付加装置(音響装置)の新設	H20年3月整備済	○
				第一中学校前交差点 (水無瀬駅前交差点)	視覚障害者用付加装置(音響装置)の新設	H20年3月整備済	○
				若山台バスターミナル付近 (若山台交差点)	視覚障害者用付加装置(音響装置)の新設	H25年3月整備済	○
			中長期	交差点横断歩道	エスコートゾーンの設置	未整備	×
	建築物 特定事業 など	島本町 役場	短期	階段	起終点到視覚障害者誘導用ブロックの設置、手摺への点字標記	H25年3月整備済	○
			中長期	案内表示	触地図の設置	未整備	×
			中長期	トイレ	オストメイト対応	H28年5月整備済	○
大人用介護ベッドの設置		未整備			×		
島本町 ふれあい センター		短期 ～ 中長期	東側外部スロープ	2段手摺の設置	H28年3月整備済	○	

## ○令和元年度島本町バリアフリー基本構想整備状況

資料2

短期	平成22年度を目標に整備
中長期	平成23年度以降に整備予定

- ⇒令和元年度の進捗箇所
- ⇒令和2年度進捗予定
- ⇒平成30年までに整備済

重点整備地区	事業方法	区分	整備時期	場所または路線名	整備内容	整備状況	バリアフリー化適合状況
水無瀬地区	建築物特定事業など	島本町ふれあいセンター	短期～中長期	エスカレーター	起終点到視覚障害者誘導用ブロックの設置	H26年3月整備済	○
			中長期	トイレ	オストメイト対応	H28年3月整備済	○
					大人用介護ベッドの設置	未整備	×
		島本町立体育館	中長期		エレベーターの設置	未整備	×
				道路から案内所まで	案内表示(視覚障害者誘導用ブロックの設置)	H26年3月整備済	○
		島本町立歴史文化資料館	短期	トイレへの通路	建物出入口からトイレまでの通路の段差解消	H20年3月整備済	○
				スロープの改善	スロープに接続する部分に転落防止の手摺をつける	H20年3月整備済	○
				道路から案内所まで	案内表示(視覚障害者誘導用ブロックの設置)	H25年12月整備済	○
		コープ島本(大阪北生協)	短期～中長期	階段	2段手摺の設置	整備済	○
				従業員教育	案内所、ガードマン等従業員への教育訓練を継続的に実施	整備済	○
グルメシティ水無瀬店	短期～中長期	従業員教育	案内所、ガードマン等従業員への教育訓練を継続的に実施	整備済	○		
		中長期	便所	多目的トイレの設置、トイレに床置き式小便器の設置	H25年6月整備済	○	
				駐車場	駐車場の障害者駐車マスを1つから2つに増設	H25年6月整備済	○
山崎地区	道路特定事業	準生活関連経路	中長期	H1 町営緑地公園住宅敷地内通路	一部柵を撤去し、車椅子出入り幅90cmの確保など	整備済	○
				H2 山崎2号幹線(水無瀬川緑地公園入口付近)	舗装面の段差解消(マンホール周辺等)視覚障害者誘導用ブロックの追加(一部、未整備箇所)	整備済	○
				H3 山崎8号線(西谷踏切南側～ナルックス)	歩道の新設、視覚障害者誘導用ブロックの設置	未整備	×
				H4 府道西京高槻線(旧西国街道)	歩行者空間の確保	未整備	×
	都市公園特定事業など	水無瀬川緑地公園	短期	主要園路(一部)	一部柵を撤去し、車椅子出入り幅90cmの確保	整備済	○
				階段(一部)	2段手摺を両側に設置 手摺への点字標記を設置	整備済	○
				多目的トイレ前	国際シンボルマークの掲出	整備済	○
			総合案内板	車椅子で通行できる経路、利用できる施設を明示	整備済	○	