

## 質問回答書

工事名

町立第二小学校屋内運動場長寿命化改修工事

島本町 総務部 財政課

番号	図面 ページ等	質問内容	回答
1		4週8休についての記載がございませんが、補正がされているかご教示ください。	補正は行っていません。
2	A-07 その他	剥落防止対策 ピンネット工法 参考)東邦レオ エクセルピンネット工法については他社同等工法でも可と考えるとよろしいでしょうか。	可とします。
3	A-07	絵画、電動カーテン、グランドピアノ、その他一時撤去し仕上完了後再設置となっておりますが保管できる場所がありますでしょうか？	保管場所については、一時撤去時期を計画した上で、学校との協議により決定することとします。
4	A-38	体育室に内部足場(天井トラス等が届く高さまで)を設置しますが、床の耐荷重は大丈夫でしょうか？耐荷重がわかれば教えて頂きたいです。	想定されている内部足場の仕様が不明のため、判断できませんが、内部足場の床養生(合板2重敷)を安全対策の一つとして見込んでおります。既存の床組及び基礎等を考慮し、安全な足場を計画してください。
5	A-34 A-38	バレー・テニス床金具用フタの件ですが設置のみで考えています。A-38の参考図ではバレーボール及び鉄棒基礎記載ありますが、この基礎は既存として存在すると考えて宜しかったでしょうか？	A-38は既存の基礎となります。フローリング改修に伴い、フタの撤去・新設を行ってください。